

校准结果 (Calibration Results):

1、外观检查 (Appearance Check): 正常

2、输出电压示值误差 (f=50Hz):

量程 (kV)	设定值 (kV)	显示值 (kV)	实测值 (kV)	显示电压误差 (kV)	最大允许误差 (kV)	结论 (P/F)
250	10.00	9.99	10.00	-0.01	± 0.50	P
	20.00	19.98	20.04	-0.06	± 1.00	P
	30.00	29.97	30.05	-0.08	± 1.50	P
	40.00	39.96	40.05	-0.09	± 2.00	P
	50.00	49.95	50.08	-0.13	± 2.50	P
	100.00	99.96	100.05	-0.09	± 5.00	P
	150.00	149.92	150.12	-0.20	± 7.50	P
	200.00	199.95	200.25	-0.30	± 10.00	P
	250.00	249.92	250.25	-0.33	± 12.50	P

3、时间继电器功能是否符合:

3.1、时间继电器功能: (是否符合): 符合

4、过流保护功能是否符合:

4.1、过流保护功能: (是否符合): 符合

附 (Appendix):

测量结果不确定度: 电压: $U_{rel} = 0.24\%$; ($k=2$)

关于测量结果不确定度的说明

Directions of measurement uncertainty in the calibration

依据: JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示

Reference document: JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Mea

以下空白 (hereafter no data)



校准证书

Calibration Certificate



证书编号: 24SJ21002088-2993

Cer.No.

委托单位:
Customer

福建宁德核电有限公司

委托单位地址:
Customer Addr.

福建省福鼎市江滨大道266号核电大厦

仪器名称:
Description

工频耐压试验装置

型号规格:
Model/Type

KDGTB-30kvA100kV

制造厂商:
Manufacturer

武汉凯迪正大电气有限公司

机身编号:
Serial No.

KD21113015

管理编号:
Asset No.

/

接收日期:
Acce.Date

2021-11-30

校准日期:
Cal.Date

2021-11-30

校准人:
Calibrated by

王慧

签发日期:
App.Date

2021-11-30

核验人:
Inspected by

郭静

签发人:
Approved by

肖建红

印章:
Chop

(07)

证书报告专用章

地址/ADDR: 苏州市高新区鹿山路369号
No. 369 Lushan Road, New District, Suzhou
邮编/Post: 215100

电话/Tel: 0512-6802 0717
传真/Fax: 0512-6802 071

网址/website: <http://www.lonbocal.com>
邮箱/Email: cal_services@lonbocal.com